



Zagreb, 2. kolovoza 2019.

IZVJEŠĆE

o napredovanju projekta **Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska, KK.08.1.1.03.0002**
(u nastavku teksta: Projekt)

I. PROVEDNI POSTUPCI NABAVE

1. Građevinski radovi

22. prosinca 2017. - Objavljeno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak nabave radova velike vrijednosti u iznosu od 41.600.000,00 kuna bez PDV-a. Navedeni iznos povećan je u odnosu na vrijednost ugovorenu Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava sukladno bitnim promjenama na tržištu građevinskih radova i značajnom porastu cijena. Nakon završenog savjetovanja Izvješće i cjelokupna dokumentacija s troškovnicima dostavljeni su na ex ante provjeru u posredničko tijelo SAFU.

Nakon ex-ante provjere savjetovanje je ponovljeno 17. travnja 2018. Ponude su javno otvorene 30. kolovoza 2018. te je nakon pregleda i ocjene ponuda Odlukom o odabiru 30. listopada 2018. odabran Mešić com d.o.o. kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj.

2. Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova

8. kolovoza 2018. – objavljeno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u iznosu od 2.427.640,00 kuna bez PDV-a, kao postupak u 8 grupa od kojih su se 4 grupe odnosile na nabavu usluga stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu i geodetskih usluga za ovaj Projekt. Nakon javnog otvaranja ponuda 16. listopada 2018 te pregleda i ocjene ponuda, Odlukama o odabiru odabrani su ekonomski najpovoljniji ponuditelji:

1. Arhingtrade d.o.o. za uslugu stručnog nadzora građenja (2. grupa postupka javne nabave)
2. Zajednica ponuditelja Ivne građevina d.o.o. i ADG d.o.o. za uslugu projektantskog nadzora građenja (4. grupa postupka javne nabave)
3. TÜV Croatia d.o.o. za uslugu koordinatora zaštite na radu (6. grupa postupka javne nabave)

Grupa 8. postupka javne nabave geodetskih usluga poništena jer za istu nije zaprimljena ni jedna ponuda.

II. OSIGURANJE SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA

Zbog bitnog povećanja cijena na građevinskom tržištu ugovorena bespovratna sredstva iz EU fondova nisu bila dostatna za nabavu istih, a samim tim niti za nabavu svih potrebnih usluga.

Zahvaljujući podršci Ministarstva zdravstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva financija, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2019. usvojila Zaključak kojim je podržala realizaciju Projekta i zadužila Ministarstvo zdravstva da zajedno s ostalim navedenim ministarstvima i korisnikom Projekta poduzme potrebne radnje za realizaciju Zaključka za što će se osigurati sredstva u državnom proračunu za 2020., 2021. i 2022. godinu u iznosu od 22 milijuna kuna.

Zbog opisanog višegodišnjeg financiranja, a sukladno članku 44 Zakona o proračunu, pokrenut je postupak pred Vladom RH radi preuzimanja obveza na teret sredstava državnog proračuna kako bi KBC Sestre milosrdnice mogao sklopiti ugovore o javnim nabavama temeljem provedenih postupaka javne nabave.

Vlada RH na sjednici održanoj 1. kolovoza 2019. usvojila je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2022. godine, za projekt "Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska".

Na temelju citirane Odluke Vlade RH KBC Sestre milosrdnice će tijekom kolovoza sklopiti ugovore o javnoj nabavi građevinskih radova i usluga, sukladno Odlukama o odabiru opisanim u I. dijelu ovog izvješća.

III. PREKORAČENJE ROKA ZAVRŠETKA PROJEKTA

Odstupanje od ugovorenog roka završetka Projekta 9. kolovoza 2019. izazvano je povećanjem troškova građevinskih radova. Posljedično, uslijedili su vremenski gubitci u objavi postupka javne nabave te u dogovorima s ministarstvima, pribavljanju suglasnosti i osiguravanju dodatnih sredstava.

S obzirom na to da je zastoj u napredovanju projekta veći je od 15 mjeseci, u nadležna tijela SAFU i MRRFEU dostavili smo 3. srpnja 2019. zahtjev za sklapanje dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava radi produženja razdoblja provedbe Projekta te čekamo njihovu odluku.